

(2025年度)									
项目名称			新校区建设项目						
主管部门			055-安徽省司法厅			实施单位	055005-安徽警官职业学院		
项目期限			3年		其中：建设期限	3年	运营期限		20年
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1353.45	1353.45	1353.45	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1353.45	1353.45	1353.45	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《六安市金安区发展改革委关于安徽警官职业学院新校区及周边配套建设项目建议书的批复》（金发改审批〔2022〕172号），通过实施新校区基础设施建设，预期完成45万平方米的校园建设，促成学院具备本科办学的硬件条件，提升学院的办学条件。					完成15.27万平方米的校园建设，持续改善学院办学条件；加快二期工程建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		≤760亩	730亩	10	10	
			建筑面积		≤26.48万平方米	15.27万平方米	10	10	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	5	5	
			重大安全事故		=0个	0个	5	5	
		时效指标	经费支出时效性		按照施工进度进行工程款支付	达成预期指标	5	5	
			施工工期		确保按合同工期完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	总投资控制		≤130261万元	95000万元	5	5	
			建安费控制		中标费率88.12%，决算审定价不突破合同价10%	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	容纳学生数		≥8000人	4800人	5	3	受二期工程尚未开工影响，容纳学生低于预期；加快二期工程建设。
		社会效益	对学院履职、促进学院事业发展的影响程度		影响明显	达成预期指标	5	5	
			增加技能型人才培养数量		≥5000人	3000人	5	3	受二期工程尚未开工影响，技能型人才培养数量低于预期；加快二期工程建设。
		生态效益	创奖		确保获得绿色工地	达成预期指标	3	3	
			对周边生态影响		符合环保要求	达成预期指标	2	2	
		可持续影响	学生人均建筑面积		≥30平方米	31平方米	3	3	
			学生宿舍		≥8.28万平方米	8万平方米	2	2	
			学生人均占地面积		≥60平方米	100平方米	5	3	受二期工程尚未开工影响，学生人均占地面积存在偏差；加快二期工程建设。
		满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	90%	5	5
	学生满意度			≥90%	90%	5	5		
	总分							100	94.00